

**Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas.
Aspazijas bulvāris 3, Rīga.**

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2015												2016											
					Qtr 3, 2015				Qtr 4, 2015				Qtr 1, 2016				Qtr 2, 2016				Qtr 3, 2016				Qtr 4, 2016			
					Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep								
1	Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā I. - II.kārta	158 days	Tue 16.06.15	Mon 03.10.16																								
2	I.kārta	83 days	Tue 16.06.15	Thu 08.10.15																								
3	Būvlaukuma sagatavošana un būves daļas asu nospraušana	10 days	Tue 16.06.15	Mon 29.06.15																								
4	Pāļu, režģogu un pamatu izbūve asīs 1-8, A-C	20 days	Tue 30.06.15	Mon 27.07.15																								
5	Tērauda konstrukciju, platformas ieseguma un jumta seguma izbūve asīs 1-3, A-C	25 days	Tue 28.07.15	Mon 31.08.15																								
6	Pacēlāja bedres betona konstrukciju izbūve ar ELT un LKT cauruļu ielikšanu un LKT inženiertīklu izbūvi	20 days	Tue 30.06.15	Mon 27.07.15																								
7	Inženiertīklu izbūve	55 days	Tue 16.06.15	Mon 31.08.15																								
8	esošo abonenta elektrokabeļu demontāža, uzliekot uzgaļus projekta zonas robežās	5 days	Tue 16.06.15	Mon 22.06.15																								
9	jaunu LKT tīklu izbūve un esošo demontāža	20 days	Tue 30.06.15	Mon 27.07.15																								
10	jaunu AUS tīklu izbūve un esošo demontāža	20 days	Tue 30.06.15	Mon 27.07.15																								
11	jaunu elektrotīklu izbūve	25 days	Tue 28.07.15	Mon 31.08.15																								
12	Labiekārtošanas darbi	5 days	Tue 01.09.15	Mon 07.09.15																								
13	Nodošana ekspluatācijā	20 days	Fri 11.09.15	Thu 08.10.15																								
14	II.kārta	75 days	Thu 16.06.16	Wed 28.09.16																								
15	Būvlaukuma sagatavošana ar esošās nojumes un žoga demontāžu un būves daļas asu nospraušana	10 days	Thu 16.06.16	Wed 29.06.16																								
16	Pāļu, režģogu un pamatu izbūve asīs 1-8, C-E	20 days	Thu 30.06.16	Wed 27.07.16																								
17	Tērauda konstrukciju un jumta seguma izbūve asīs 3-8, A-C un 1-8, C-E.	20 days	Thu 28.07.16	Wed 24.08.16																								
18	Inženiertīklu izbūve	20 days	Thu 28.07.16	Wed 24.08.16																								
19	jaunu LKT tīklu izbūve	20 days	Thu 28.07.16	Wed 24.08.16																								
20	Labiekārtošanas darbi	5 days	Thu 25.08.16	Wed 31.08.16																								
21	Nodošana ekspluatācijā	20 days	Thu 01.09.16	Wed 28.09.16																								

Būvniecības laika grafiks
Būvniecības I. un II.kārta

Task
Split



Progress
Milestone



Summary
Project Summary



External Tasks
External MileTask



Split

