NORĀDĪJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar lapām DOP - 02, 03/B, 04.
2. Būvniecības darbu izpildes secību skatīt skaidrojošajā aprakstā.
3. Šo korekciju izstrādes brīdī I. kārta jau izbūvēta un nodota ekspluatācijā.

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

RASĒJUMA MARKA	LAPAS NOSAUKUMS	PIEZĪMES
DOP - 01/B	Vispārīgie rādītāji.	Anulēta lapa DOP-01
DOP - 02	Būvdarbu organizēšanas plāns - I. kārta - 1., 2. etaps.	Skatīt sējumā Nr. 7.
DOP - 03/B	Būvdarbu organizēšanas plāns - II. kārta	Anulēta lapa DOP-03
DOP - 04	Būvdarbu organizēšanas plāns - III. kārta	

APZĪMĒJUMI

	Zemesgabala robeža
	Sarkanā līnija
	Būvžogs
	Esošais žogs
	Esošais žogs
> <	Būvniecības transporta kustības shēma
> <	Piegādes transporta kustība
> <	Personāla transporta kustība
>< ><	Gājēju plūsma
S	Sargs
	Administrācijas un strādnieku vagoni
	WC
	Sadzīves atkritumu konteineris
	Nokomplektēts ugunsdzēsības stends
	Būvgružu konteineris
	Pāļi, režģogi
K2	Proj. lietus kanalizācija (1. kārta)
K2	Proj. lietus kanalizācija (3. kārta)
LK	Demontējama kanalizācija
	Demontējami elektrokabeļi
W1 W1 W1 W1	Projekt. 0.4 kV kabelis
W1 W1 W1 W1	Kabelis aizsargcaurulē
	Projektējamie automātiskās ugundzēsības sistēmas cauruļvadi (trases pārvietošana)
4d100	Esošais demontējamais ūdensvads
	Autokrāns

Pēc pilnīgas katras kārtas būvniecības, apdares, instalāciju un labiekārtošanas darbu pabeigšanas un ģenerāltīrīšanas būvobjekta katra kārta paredzēta nodot ekspluatācijā atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem, kas neizslēdz iespēju kārtu būvniecību veikt vienlaicīgi un nodot ekspluatācijā vienlaicīgi (lēmumu pieņem Pasūtītājs pirms būvniecības darbu uzsākšanas).

Īslaicīga lietošanas būves būvniecība ir izstrādāta veicot būvniecību trijās kārtās:

- **Būvniecības I.kārta - 1.etaps - 1.posms.**

Būvlaukuma sagatavošana, būves daļas asu nospraušana, esošo abonenta elektrokabeļu demontāža, jaunu LKT un AUS-P tīklu izbūve un esošo demontāža.

- **Būvniecības I.kārta - 1.etaps - 2.posms.**

Pāļu, režģogu un pamatu izbūve asīs 1-3/A-C

- **Būvniecības I.kārta - 1.etaps - 3.posms.**

Pacēlāja bedres betona konstrukciju izbūve ar ELT un LKT cauruļu ielikšanu un LKT inženiertīklu izbūvi.

- **Būvniecības I.kārta - 2.etaps - 1.posms.**

Tērauda konstrukciju izbūve asīs A-C/1-3 ar pieslēgumu esošai platformai, esošās platformas asīs 1-3/A nomaiņa, platformu iesegumu izbūve, jaunu elektrotīklu izbūve.

- **Būvniecības I.kārta - 2.etaps - 2.posms.**

Teritorijas labiekārtojuma darbi.

- **Būvniecības II.kārta - 1.etaps - 1.posms.**

Būvlaukuma sagatavošana, žoga nojaukšana, būves daļas asu nospraušana.

- **Būvniecības II.kārta - 1.etaps - 2.posms.**

Pāļu, režģogu un pamatu izbūve asīs 1-2/D1-C .

- **Būvniecības II.kārta - 2.etaps - 1.posms.**

Tērauda konstrukciju izbūve asīs 1-2/D1-C , platformas ieseguma izbūve. jumta ieseguma izbūve un lietus novadīšanas sistēmas jumtiem izbūve.

- **Būvniecības II.kārta - 2.etaps - 2.posms.**

Teritorijas labiekārtojuma darbi.

- **Būvniecības III.kārta - 1.etaps - 1.posms.**

Būvlaukuma sagatavošana, esošā žoga nojaukšana, būves daļas asu nospraušana, jaunu LKT tīklu izbūve.

- **Būvniecības III.kārta - 1.etaps - 2.posms.**

Pāļu, režģogu un pamatu izbūve asīs 5-8/A, 6-8/B-E , 3-5/D-E, 2/E.

- **Būvniecības III.kārta - 2.etaps - 1.posms.**

Tērauda konstrukciju izbūve asīs 3-8/A-E un 2-3/D-E, jumta seguma izbūve, fasādes izbūve. Apgaismojuma un AUS-V tīklu izbūve.

- **Būvniecības III.kārta - 2.etaps - 2.posms.**

Teritorijas labiekārtojuma darbi.

ŠĪ BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Būvprojekta daļas vadītājs — Valters Celmiņš (vārds un uzvārds)

20-4761 (sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

IZM.	DAT.	APRAKSTS	INIC.	PAR.
B	20.07.2016	Koriģēta- sadalīta 2.kārta - 2.kārtā un 3.kārtā 2. kārtā paredzēta platformas PL-2 uz Jauno zāli izbūve un jumtu izbūvevirs 1.kārtā izbūvētajām platformām . Papildus 2 kolonnu izbūve.	A.G.	

STADIJA: **IZMAIŅU BP**

OBJEKTS: **Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas**
Aspāzijas Bulvāris 3, Rīga.

PASŪTĪTĀJS: VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets"
Aspazijas bulvāris 3,Rīga , LV-1050

PROJEKTĒTĀJS
NAMS ARHITEKTU BIROJS
sia NAMS, Palasta iela 7, LV 1050, Rīga,
tālr. (+371) 67211076,
fakss (+371) 67221209,
e-pasts: nams@nams.arch.lv

PROJEKTĒTĀJS
Sia "GP PROJEKTU BIROJS" Nr.0276-R
PROJEKTU BIROJS
Upes iela 14-3,
Rīgā LV-1013
Tālr: (+371)67315773
Fax: (+371)67315773
e-mail: gp.birojs@apollo.lv

BŪVPROJ. VAD. SERGEJS ŅIKIFOROVS
BŪVPROJ. DAĻ. VAD. VALTERS CELMIŅŠ
IZSTRĀDĀJA ANDRIS GULBIS

PROJEKTA DAĻA: **DOP**

RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji

RASĒJUMA Nr.: DOP-01/B

CAD FILE: DOP-01/B.dwg

PROJ Nr. **14-13-2**
ARHĪVA Nr. **14-13-2**

MĒROGS **B/M** | DATUMS **20.06.2016.** | KOPĒJAIS LAPU SKAITS DAĻĀ **4**